

美浜町民広場テニスコート改修工事概要
(美浜町教育政策課から説明を受けた概要)

H 2 9 . 1 0 美浜町テニス協会 熊谷 記責

(1) 今回の改修工事にあたっての前提条件 (大原則)

- ・運動公園施設の全体改修工事の一部として、テニス施設の改修 (現状回復) を行う。
したがって、新たな機能を持つ施設への変更、追加はできない。
- ・その大原則のもとで、硬式・軟式テニス協会、町民の意見要望にそった具体的工事内容を決定。

(2) 工事予定

- ・平成29年10月1日～平成30年3月31日竣工予定。
現在工事実施中。年内にコートサーフェイス張り替え完了予定。コートサーフェイスの安定及び付帯設備の改修工事の完了及び雪解け等天候の具合を踏まえ、利用者の便宜を図りオープンが可能であれば早めたいとのこと。

(3) 工事計画内容

① コートサーフェイス

- ・全面 (4面) の人工芝張り替え

積水樹脂 (株) サンドグラス T-19 (毛先 19mm) を採用。

<http://www.dreamturf.jp/products/sandgrass/t19/index.html#t19>

豊富な実績と安定したプレー性のあるサーフェイスで、福井県内では、トリムパークかなづ、花城テニスコート、三国運動公園テニスコート、ガラガラ山オートキャンプ場に採用。ITFサーフェイス分類試験でカテゴリー3: MEDIUMの認定。

砂入り人工芝の中でもハードコートに近い球速の速さの部類。

色はライン内: ライトブルー、ライン外: メロウグリーン。

ラインは、エンドライン以外は全て 50mm。エンドラインは 80mm。

② ネットポスト

- ・全数 (8本) 新品 (ステンレス製) に取り換える。(恒設)

③ 審判台

- ・全数 (4台) 新品 (ステンレス・アルミ製) に取り換える。(恒設)

全数コートの西側 (湖側) に統一して配置する。

④ コートベンチ (現状はシェルター)

- ・現状のシェルター (屋根付きベンチ) は撤去 (廃止)。審判台の両サイドへコートベンチ (背もたれなし、茶色樹脂製) を恒設。

⑤ フェンス (コート外周)

- ・支柱は再使用。網は全て新品に張り替え。色は茶色。
- ・各入口の開き戸は全て新品に取り換え。
- ・フェンス下部の内側 (コート側) のラバークッションはウレタンフォームに変更する。
- ・フェンス下部の観覧席壁面は茶色で塗装する。

⑥ 観覧席 (スタジアム) のベンチについては、すべて新品に取り換える。色は青色。

以 上

添付

- ・改修計画図面 (全体概要決定版)

改修計画図面 (全体概要決定版)

